

Lista de obras

- Atualizada em 22/05/24 as 16H
- Peço atenção quanto ao prazo para envio de documentos a serem lançados no sistema geo-obras, conforme Anexo I do TCE/MT .

Contrato	Objeto	situação	Responsável	Inícioobra	Prazo exec	Início contrato	Prazo cont	Aditivo Em	Medições
<u>16/24</u>	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para executar manutenção e reparo em ponte de madeira, conforme discriminado no termo de referência.	Sem início	Não	não	366	01/03/24	02/03/25		0
<u>11/24</u>	Reforma de ponte em madeira no Córrego João da Roça, MU- 66, KM 20,	Iniciada	Aureo	05/02/24	30	30/01/24	30/05/2024	Recebiment o final?	01 com valor total
<u>091/23</u>	Levantamento de planialtimétrico para a implantação do aeroporto/aeródromo	Iniciada	Maisa	01/09/23	30	16/08/23	14/12/23 Vencido	Falta ARTs Fisc e exc	0
<u>091/22</u>	Base cartográfica georreferenciada do município	Iniciada	Maisa	27/06/2022	365	13/06/22	10/09/24	Falta ARTs Fisc e exc	0
060/23	Contratação de empresa para requalificação urbana e paisagismo na praça da bandeira,	Sem início	Não	Não		10/05/2 3	270	Rescisão?	0
055/23	Contratação de empresa para revitalização da praça pública da praça da cohab	Iniciada	Samantha	14/06/23	300	17/04/2 3	390 <u>11/05/24</u>		04 MPI + 01 MTA
047/23	Conservação de pavimento asfáltico em diversas ruas deste município,	Sem início	Não			04/04/2 3	180	Rescisão ?	0
039/23	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço construção de ponte de concreto sobre o córrego fundo - mu 66 km 08	Iniciada	Samantha	20/03/23	60	13/03/2 3	240 <u>08/11/23</u> Vencido?		02 MPI
040/23	Contratação de empresa para reforma de muro, pavimentos e drenagem do cemitério municipal de alto araguaia-mt,	Iniciada	Samantha	17/03/23	180	14/03/2 3	270 <u>09/12/23</u> Vencido?		02 MPI + 02 MTA
030/23	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma de ponte sobre o córrego três barras na mt 465 km 79	concluída	Samantha	08/03/23	27	08/03/2 3	120		1M
029/23	Contratação de empresa para reforma em ponte de madeira sobre o córrego ribeirãozinho na mt 465 km 89,1, córrego da paca na mt 465 km 85,98, córrego do meio mt 465, km 81,41 e córrego ribeirão claro mu 34 km 05, oriundos do convenio 0538-2022	Iniciada	Maisa	07/03/23	30	02/03/2 3	570 22/09/24		04 MPI
019/23	Reforma Escola Patrocínio	Iniciada	Samantha	02/02/2023	120	02/02/20 23	270 30/10/23 vencido		05 MPI + 01 MTA
176-22	Ponte São Francisco MU 62	Concluída	Maisa						
172-22	Pavimentação Demelas	iniciada	Cleiton	12/01/22	120	22/11/2 2	210	Concluid a????	3M + 1MTA
171-22	Reforma Ponte Lajeado	concluída	Maisa	25/11/22	30	16/11/2 2	30		1M
170-22	Reforma de Ponte Paraíso	concluída	Maisa	18/11/22	30	09/11/2 2	120		1M

164-22	Reforma Escola Carlos Hugueneu	Iniciada	Samantha	11/11/22	360	07/11/22	450 31/01/24 vencido		06 MPI
163/22	Drenagem	iniciada	Maisa	07/11/22	60	04/11/22	150	2V 1EV	1M falta ART de execução
157/22	Pavimentação asfáltica no bairro caminho das águas,	iniciada	Samantha	12/01/22	180	21/10/22	270 01/08/23 VENCIDO	1V 1EV	02 MPI + 01MTA
156/22	Construção de uma nova unidade escolar "Escola estadual arlinda pessoa morbeck"	Iniciada	Samantha	11/11/22	360	20/10/22	570 12/05/24	1EV 01 \$	06MPI + 01MTA
153/22	Reforma em ponte de madeira sobre o Córrego do quita – mt 481, km 50.	Concluída	Maisa	20/10/22	26	13/10/22	120		
154/22	Construção de 50 unidades de casas habitacionais para serem doadas a famílias carentes deste município	Iniciada	Maisa	11/11/22	180	18/10/22	540 10/04/24	01EV	02MPI
155/22	Construção de 50 unidades de casas habitacionais para serem doadas a famílias carentes deste município – conforme convênio 125/2022 da sinfra.	Iniciada	Samantha	11/11/22	180	18/10/22	630 09/07/24	02 VE	11MPI
150/22	Construção de uma nova unidade escolar "Escola estadual onecidio manonel de resende	iniciada	Aureo	11/10/22	360	04/10/22	450 28/12/23 vencido	01V	13 MPI 1MTA
149/22	Reforma em ponte de madeira sobre o Córrego do arame na um 44 km 02,	Concluída	Maisa	20/10/22	30	28/09/22	120		1
145/22	Pav. Asfáltica em concreto	iniciada	Aureo	27/09/22	180	16/09/22	270 13/06/23 vencido	Rescisão ?	0
140/22	Reforma Escola Adalcy	iniciada	Aureo	11/10/22	358	13/09/22	690 03/08/24	01EV	07MPI
139/22	Urbanização canteiros	Concluída	Jeane	15/09/22	180	06/09/22	270		
133/2022	Substituição de ponte por bueiro travessia 2	concluída	Cleiton	18/10/22	30	29/08/22	120	2EV	2M
131/2022	Reforma Ponte das Pontinhas	Concluída	Maisa	31/08/22	30	25/08/22	120		
129/2022	Construção de ponte Rio Araguainha	Concluída	Maisa	24/08/22	60	18/08/22	150	1V 1EV	2M e 1MTA
126/22--- projeto 17	Carlos Hugueneu	concluída	Maisa	23/08/22	30	10/08/22	120		1M
125/22--- projeto 15	Arlinda Pessoa Morbeck	concluída	Cleiton	23/08/22	30	10/08/22	120		1M
124/22--- projeto 13	Adalcy da Conceição Rodrigues	Concluída	Maisa	23/08/22	30	10/08/22	120		1M
123/22--- projeto 11	Onecidio Manoel Resende	Concluid	Cleiton						1M
005/2022	Pavimentação Morbeck e 24 fev	iniciada	Maisa	27/06/22	120	24/01/22	420 20/03/2023 VENCIDO	1V 1EV	3MPI + 01MTA
087/2022	Bueiro travessia 1	Concluid a	Cleiton						
118/2022	Ponte Lajeado MU 45	Concluída	Maisa	08/08/22	30	04/08/22	120		
018/2022	Reformas em prédios públicos, PSF Gair de Barros	Concluída	Cleiton	20/07/22	128	09/02/22	365		
018/2022	Reformas em prédios públicos, Biblioteca	Concluída	Maisa	18/07/22	60	09/02/22	365		
092/2022	Pavimentação Vista do Araguaia	iniciada	Maisa	27/06/22	240	14/06/22	810 01/09/24	02EV + 03 V	01 MPI + 01 MTA
045/2022	Demarcação urbaniscica/projeto	iniciada	Maisa	06/04/22	120	23/03/22	210	2EV	01 Sem projeto

									Sem art projeto Termo De recebimento?
018/2022	Reformas em prédios públicos, Ponto do Carroceiro	Concluída	Maisa	27/05/22	60	09/02/22	365		
018/2022	Reformas em prédios públicos, PSF Burity	cancelada							
018/2022	Reformas em prédios públicos, Posto Odonto Burity	cancelada							
018/2022	Reformas em prédios públicos, Anfiteatro Unemat	iniciada	Maisa	11/05/22	60	09/02/22	365	2EV	04M
039/2022	Ponte Córrego Rico	Concluída	Cleiton						
032/2022	Praça Tiradentes	concluída	Cleiton	28/06/22	180	09/03/22	270	4V 2EV	06+1MTA
019/2022	Pavimentação Pq Cerrado	Iniciada	Maisa	05/05/22	180	10/02/22	180	1V 2EV	03M 3ª medição não lançada
023/2022	Bueiros	Iniciada	Maisa	10/03/22	180	16/02/22	840 05/06/24	01V 01VIG 03EV	09MPI + 01MTA
026/2022	Ponte Arrependido	Concluída	Maisa	25/02/22	30	22/02/22	120		
091/2021	Drenagem					Rescindido			
088/2021	Pavimentação-Miloca	Concluída	Maisa	04/10/21	90	28/09/21	180	2V 1VIG	
085/2021	Centro convivencia	Iniciada	Jeane	16/09/21	60	14/09/21	150 11/02/22 VENCIDO	1 VALOR E EXECU ÇÃO	02+01MTA RESCISÃO?
081/2021	Casa do Menor	Concluída	Cleiton						
080/2021	Lavanderia	Concluída	Cleiton						
073/2021	Iluminação pública	Concluída	Jeane						
074/2021	Cemitério	Iniciada	Jeane	04/08/21	60	04/08/21 Vencido	120		01MPI Rescis ão?
059/2021	Ponte Manilha	Concluída	Cleiton						
071/2021	Ponte Paca	Concluída	Cleiton						
056/2021	Ponte Egua 2	Concluída	Cleiton						
070/2021	Ponte Açude	Concluída	Cleiton						
057/2021	Ponte Marinheiro MU 43 KM 5,6	Concluída	Cleiton						

052/2021	Ponte São Francisco MU 43 KM 02	Concluida	Cleiton					
052/2021	Ponte Égua 1 MU 43 KM 14	Concluida	Cleiton					
043/2021	Ponte São José MU 10 Km 47	Concluida	Cacildo					
042/2021	Ponte Barreiro	Concluida	Cacildo					
087/2021	Ponte Agua Amarela MT 465 Km 75,8	Concluida	Cacildo					
023/2021	Revestimento gabinete	Concluida	Cacildo					
006/2021	Adequação salas Pref.	Concluida	Cacildo					
004/2021	Ponte Piraputanga	Concluida	Aureo					
055/2021	Creche escola pró infância	Iniciada	Jeane?	22/06/21		870 05/11/23 VENCIDO	5V 03EV	07MPI
089/2020	Ponte Torto MU 02 km 18	Concluida	Aureo					
082/2020	Meio fio e sarjetas Maria das Graças	Concluida	Cacildo					
076/2020-5	Ponte Tres Barras	Concluida	Aureo					
076/2020-2	Ponte Atoladeira	Concluida	Aureo					
083/2020	Pavimentação E F G e H Maria das Graças	Concluida	Cacildo					
075/2020-4	Ponte Cobreiro MT 465 km 49,7	Concluida	Aureo					
075/2020-3	Ponte Bacuri	Concluida	Aureo					
075/2020-1	Ponte Rio Ariranha MT 481	Concluida	Aureo					
073/2020-2	Posto Gato Preto	Concluida	Cacildo					
073/2020-1	Posto Córrego Rico	Concluida	Cacildo					
065/2020-1	Iluminação Publica José Morbeck	Iniciada	Cacildo	04/08/20	60	150 31/12/20 VENCIDO		2M RESCISÃO?

065/2020-2	Iluminação Publica Marechal Rondon	Iniciada	Cacildo	04/08/20	60	150 31 s/12/20 VENCIDO		2M RESCISÃO
0011/2020	Assentamento de bloquetes	Concluida	Aureo					
038/2020	Ponte Mato MU 10	Concluida	Aureo					
067/2020	Pav. Maria das Graças, Lot. Casa Feliz...	Iniciada	Cacildo	10/08/20	90	10/08/20	2V 3EV	06+04MTA
064/2020	Pav. Pq do Cerrado	Concluida	Cacildo					
062/2020	Ponte Boiadeiro MU 37	Concluida	Aureo					
022/2020	Ponte Rio Araguainha MU 14	Concluida	Aureo					
046/2020	Ponte Sucuri	Concluida	Aureo					
042/2020-1	Ponte Gordura	Concluida	Aureo					
044/2020	Ponte Cervo MU 25 Km 01	Concluida	Aureo					
041/2020	Ponte Pinguelinha MU 10	Concluida	Aureo					
028/2020	Sistema de Abastecimento de Agua	Concluida	Cacildo					
036/2020	Ponte Rio Ariranha MU 10	Concluida	Aureo					
032/2020	Ponte Lobeira MU 51	Iniciada	Aureo	31/07/20	30	30/04/20		Nenhuma

031/2020	Poço Córrego Rico	Iniciada	Cacildo	14/05/20	90	26/05/20	1E 1VEV	02+01MTA
0013/2020	Ponte Cervo MU 10	Concluída	Aureo					
012/2020	Ponte Ribeirão Claro MU 39 km05	Iniciada	Aureo					Nenhuma
0010/2020	Praça Matriz	Iniciada	Cacildo	26/08/20	180	27/02/20	3V 3EV	04+01MTA+MF
005/2020-1	Academia ao ar livre	Concluída	Jeane					
005/2020-3	Academia ao ar livre	Concluída	Cacildo					
005/2020-2	Academia ao ar livre	Concluída	Cacildo					
005/2020-4	Academia ao ar livre	Concluída	Cacildo					
129/2019	Pq municipal	Concluída	Cacildo					
120/2019	Centro melhor idade	Concluída	Aureo					
104/2019	Ponte Rio Araguainha MU 45	Concluída	Aureo					
089/2016	Construção de casas populares pulverizadas- <u>Torre Engenharia</u>	Proc. Adm/jud	Jeane					
161/2016-1	Poço artesiano Quilates- <u>Persan</u>	Proc. Adm/jud	Jeane					
161/2016-2	Poço artesiano Setor Industrial- <u>Persan</u>	Proc. Adm/jud	Jeane					
216/2014	40 unidades habitacionais	Reiniciada	Cacildo				3E 1VIG 8EV	30 MPI
186/2013	Construção de banheiros no Hosp.Mun.- <u>Const. Vipps</u>	Proc. Adm/jud	Jeane					
138/2010	Estradas Vicinais- <u>Const. Vipps</u>	Proc. Adm/jud	Aureo					

Em 02/06/23 as 15H

OBRAS PARALISADAS

233/2009/2009	Reparos gerais na sala e depósito destinado à farmácia do posto de saúde central	Paralisada por rescisão contratual	Contrato: Concluído	ELIAS LEMES DO AMARAL	Rones			
084/2009	Construção de 2 salas de aula e ampliação do pátio coberto na escola municipal maria júlia de almeida no bairro cohab i	Paralisada por rescisão contratual	Contrato: Concluído	CONST RUTOR A R4 LTDA	Jeane			
138/2010	Recuperação de 22,23 km de estrada vicinal, no padrão alimentadora, no p.a. Gato preto	Paralisada	Em processo administrativo / judicial	CONST RUTOR A VIPPS LTDA	Rones/Aureo			
065/2012	Pintura geral predio da universidade do estado de mato grosso	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ARAGUAIA CONST RUTOR A LTDA ME	Rones			
157/2012	Execução de obra para proteção das margens do rio boiadeiro, na cidade de alto araguaia - mt, com execução de gabião, drenagem com galeria simples tubular,	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	STALO CONST RUTOR A LTDA	Jeane			

	passarela, escada, iluminação, academia ao ar livre para terceira idade, paisagismo e arborização							
220/2012	Contratação de empresa para instalação de torre repetidora de telefonia móvel celular rural, incluindo materiais e mão-de-obra	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ORLANDO BORGES - ME	Aureo			
183/2013-1	Pavimentação asfáltica em ruas diversas	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Aureo	Jeane		
183/2013-2	Drenagem superficial em ruas deste município	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Aureo	Jeane		
192/2013/	Implantação do sistema de abastecimento de água	Paralisada por rescisão contratual	Em processo administrativo / judicial	L. P. ENG	Jeane			
197/2013-1	Drenagem superficial na rua c da vila aeroporto neste município	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Aureo	Jeane		
197/2013-2	Pavimentação asfáltica tipo tsd	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Aureo	Jeane		
186/2013	Construção de banheiros para pnee e reforma de consultórios, recepção e fachada.	Paralisada	Em processo administrativo / judicial	CONSTRUTORA VIPS LTDA	Jeane			
229/2013-1	Pavimentação asfáltica tipo tsd	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Rones	Aureo	Jeane	
229/2013-2	Drenagem com galerias de águas pluviais	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ENGENHARIA LOCOS LTDA EPP	Rones	Aureo	Jeane	
115/2014	Execução de obra de reforma do terminal rodoviário hermenegildo rodrigues borges, localizado na vila aeroporto neste município.	Paralisada	Em processo administrativo / judicial	CONSTRUTORA R4 LTDA	Aureo			
328/2013	Construção de uma escola do programa proinfância, obedecendo às tipologias dos projetos padrão do fnde escola proinfância b.	Paralisada	Rescindido	CASALTA CONSTRUTORA LTDA	Jeane			
123/2014	Execução de obras e serviços visando a construção do prédio sede da prefeitura municipal de alto araguaia na av. Carlos huguency, nº 572, centro, alto araguaia - mt.	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	L. P. ENGENHARIA EIRELI	Aureo	Jeane		
110/2014	Aplicação de lama asfáltica no bairro: gabirola.	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	CONSTRUTORA TRIPOLIO LTDA	Jeane			

175/2014-1	Aplicação de lama asfáltica no bairro nossa senhora aparecida	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONST RUTOR A TRIPOL O LTDA	Jeane			
175/2014-2	Aplicação de lama asfáltica nos bairros; cohab i e ii e setor castro	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONST RUTOR A TRIPOL O LTDA	Jeane			
176/2014-2	Execução de lama asfáltica na rua c	Paralisada	Em vigencia	SERVE- TE SERVIÇOS DE PÁ CARRE GADEI RA LTDA- ME	Reila	Jeane		
159/2014-4	Serviço de assentamento de bloquetes sobre colchão de areia, com área prevista de 1.528,56 m² a ser realizado na rua benjamim constant no trecho entre a rua dom aquino correa e rua marechal floriano peixoo, e avenida carlos hugueney e rua silvio josé de castro maia	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	FRANCI SCO VIEIRA DA SILVA NETO 5137465 0110	Jeane			
159/2014-2	Serviço de assentamento de bloquetes sobre colchão de areia, com área prevista de 2400,00 m² - rua 24 de fevereiro no trecho entre as ruas silvio josé de castro maia e rua quintino bocauiua	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	FRANCI SCO VIEIRA DA SILVA NETO 5137465 0110	Jeane			
220/2014	Reforma de ponte no córrego são francisco gato preto	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	ORLAN DO BORGE S - ME	Jeane			
223/2014	Reforma de ponte no córrego lageado araguainha mu-45	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONTÍ NUA COM. E SERV. DE SINALI ZAÇÃO EIRELI EPP	Jeane			
159/2014-3	Serviço de assentamento de bloquetes sobre colchão de areia, com área prevista de 1.800,00m² a ser realizado na rua benjamim constant no trecho entre a rua antonio aires favero e avenida carlos hugueney e rua silvio jose de castro maia	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	FRANCI SCO VIEIRA DA SILVA NETO 5137465 0110	Jeane			
219/2014-4	Serviço de assentamento de bloquetes sobre colchão de areia, com área prevista de extensão 101m; largura: 8,15m - rua marechal floriano peixoto – trecho 1- rua benjamin constant e rua jerônimo samita maia.	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	FRANCI SCO VIEIRA DA SILVA NETO 5137465 0110	Jeane			
168/2014-4	Serviços de urbanização da praça da cohab	Paralisada	Em vigencia	TORRE ENGEN HARIA				

				E MATER IAIS PARA CONST RUÇÃO LTDA				
047/2015-2	Reforma da ponte sobre o córrego da lama na mu-31	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	CONSTRUTORA R4 LTDA	Aureo			
061/2015-1	Pavimentação e drenagem da rua abilio siqueira	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	SERVIÇOS DE PÁCARREGADEIRA LTDA-ME	Modesto	Aureo		
061/2015-2	Pavimentação e drenagem das ruas complementares à abilio siqueira	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	SERVIÇOS DE PÁCARREGADEIRA LTDA-ME	Modesto	Aureo		
105/2015-3	Reforma da ponte sobre córrego da divisa interligando os bairros nossa senhora aparecida e maria das graças	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	CONSTRUTORA R4 LTDA	Aureo			
130/2015-2	Reforma de ponte de madeira sobre o córrego do zita na mu-14	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	D. LUIS BARRETO EIRELI - ME	Aureo			
027/2016-6	Reforma de ponte em madeira sobre o córrego do mato na mu-66 km 1	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONTRUTORA NOGUEIRA EIRILI EPP	Aureo			
027/2016-7	Reforma de ponte sobre o rio araguainha na mu 45	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONTRUTORA NOGUEIRA EIRILI EPP	Aureo			
027/2016-3	Reforma de ponte em madeira sobre o córrego do cervo araguainha mu-25 km 1	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONTRUTORA NOGUEIRA EIRILI EPP	Aureo			
030/2016-2	Reforma de ponte em madeira sobre o córrego serrinha na mu 10	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	CONSTRUTORA R4 LTDA	Aureo			
115/2016-4	Reforma de ponte de madeira sobre o córrego do bacuri na mu 45	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	J A DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	Aureo			
056/2016-2	Construção de bueiro no córrego do macaco na mu 10	Paralisada por rescisão contratual	Concluído	ORLANDO BORGES - ME	Aureo			
089/2016	Construção casas populares pulverizadas	Paralisada	Em processo administrativo /	TORRE ENGENHARIA E	Jeane			

			judicial	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
140/2016-1	Reforma de ponte em madeira sobre o córrego do lajeado mu-21, lote 1	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA	Aureo			
140/2016-4	Reforma de ponte sobre o rio araguainha na mu 45, lote 4	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA	Aureo			
140/2016-3	Reforma de ponte em madeira sobre o córrego do mato na mu-66 km 1, lote 3	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA	Aureo			
107/2017	Pavimentação asfáltica tipo tsd, drenagem superficial e execução de calçadas das ruas b e c do loteamento morada do sol	Paralisada por rescisão contratual	Rescindido	H. O. ENGENHARIA EIRELI	Jeane			

- M= MEDIÇÃO A PREÇOS INICIAIS
- MTA=MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO
- TRD=TERMO DE RECEBIMENTO FINAL
- VIG=PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
- E=PRAZO DE EXECUÇÃO
- EV=PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA
- V= ADITIVO DE VALOR
- VEV=ADITIVO DE VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA
- VE= ADITIVO DE VALOR E EXECUÇÃO